Rax finance

Credit Proposal - New Maas Rotterdam

Loan metrics and terms	
Loan amount	EUR 4.2 miljoen
LTV/LTC	44% LTV / 37% LTC (grondslag aankoopprijs k.k. + gemaakte kosten)
Interest / fee	0,80% per maand voor 6 maanden - (1% per maand voor 3 maanden) / 1% afsluitprovisie (€42.000)
Collateral	Eerste hypotheek
Looptijd	6 maanden; na 3 maanden boetevrij aflossen (make-whole €126.000; zijnde 1% per maand)

Property	
Description	Grondpositie (eigen grond) in Rotterdam, nabij de Van Brienenoordbrug (zuidkant), gelegen aan de Maas. Betreft een perceel van ca. 3.280m2. Momenteel staat er nog een woning/schuur op het perceel – welke tot 2 maart antikraak is verhuurd. Kredietnemer heeft de grondpositie sinds 2021 in bezit (overgenomen van Oostvliet Vastgoed); aangekocht voor €7.500.000 k.k. (€2.287/m2 grond). Er is een vergunning (onherroepelijk) afgegeven voor de realisatie van 176 woningen (GO 11.772m2), incl. 146 parkeerplaatsen en 87 bergingen. Project kosten (incl. aankoop) bedragen ca. €80mio. GDV (verwachte opbrengsten) bedragen in totaal €89.5mio (€85.1mio voor de appartementen; €3.65mio voor de parkeerplaatsen en €740k voor de stallingen). Residuele waarde bedraagt, op basis van de stiko, €9.5mio (zie bijlage 1). Tot op heden is er ca. €11.5mio geïnvesteerd (€8.2mio voor de grond aankoop incl. bijkomende kosten + €3.4mio soft costs) – zie bijlage 1.
Zoning / permit	Onherroepelijk
Loan / m2	Kadastraal €1.280/m2; grondcomponent per appartement €23.864,-
Business case	Wij financieren in deze casus *niet* de bouw. Wij financieren voor een korte periode, enkel zodat kredietnemer een bankgarantie krijgt. Er zijn momenteel 67 appartmenten (ca. 38%) voorverkocht (op basis van koop-aanneem); verkoop is dus in volle gang. Op het moment dat kredietnemer de gelden van de kopers gaat ontvangen dan worden wij in één keer afgelost; we werken dus niet met deelroyementen. Momenteel rust er een eerste hypotheek op het project verstrekt door de aandeelhouders. In de nieuwe structuur verkrijgen wij het eerste recht van hypotheek, waarbij de bestaande hypotheekhouders een tweede recht van hypotheek verkrijgen. De huidige hypotheekhouders zijn reeds substantieel geïnvesteerd en wensen voor deze korte periode geen aanvullend kapitaal te verstrekken; deze tijdelijke behoefte wordt met dit krediet gefaciliteerd. Aandeelhouders zijn sterke partijen met een sterke funding base wat extra comfort geeft. Het project beschikt over een onherroepelijke vergunning en kent een ruime ontwikkelmarge van circa €9.5mio. Gezien de korte looptijd, de duidelijke exit via verkoopopbrengsten, de zekerhedenstructuur en de verkoopdynamiek is sprake van een verantwoorde financiering met een passend rendement. De kredietnemer kan de rentelasten uit eigen middelen voldoen. De bouwer is ABB, een ervaren en gerenommeerde partij. Een eventuele (gedeeltelijke) bouwfinanciering voor onverkochte woningen valt (vooralsnog) buiten de scope van dit kredietvoorstel.

Financials credit base Waterside C.V. (SPV) – FY 2024	
Assets	12.000.000
Equity	5.700.000
Debt (achtergesteld; 2e hyp)	6.300.000
Background and KYC	• Spacetolive Ontwikkeling; goed track record en de nodige projecten succesvol verkocht; • Aandeelhouders/investeerders zijn ERA Capital (ervaren ontwikkelaar, met name in actief in Rotterdam);

	• Voskamp Groep (familie bedrijf dat meer dan 70 jaar bestaat; toeleverancier van bouw/industriëlematerialen; • Hartenlust Groep (investeringsmaatschappij, met name in PE en vastgoed).

Risk analysis / exit / conclusion
- Vergunning onherroepelijk - Ervaren kredietnemer met goed track record en sterke aandeelhouders (investeerders) - Woningontwikkeling op goede locatie en met een goed product - Risico: stagnerende verkoop waardoor de bankgarantie niet wordt afgegeven. - Risico: dalende woningmarkt. Op basis van huidige kengetallen (zie bijlage) zit er ca EUR 10 miljoen winstmarge in het project; geeft enige ruimte. - Positieve KYC-check - Vreemd vermogen wordt achtergesteld tov onze positie. Voldoende dekking (LTV 44% / LTC 37%). - Overall verantwoorde propositie door vergunning, solide partij (met vermogende investeerders), locatie i.c.m. project en entry level (€23.864 per grondcomponent)

Bijlage 1.

STIKO	EUR	
TOTAL PROJECT COSTS	**€ 80.011.934,00**	
Acquisition costs	€ 8.201.397,00	
Soft costs	€ 3.852.839,00	
Construction costs (incl. VAT & contingencies)	€ 63.423.416,00	
Sales & transaction costs	€ 4.534.282,00	
TOTAL REVENUES (GDV)	**€ 89.519.000,00**	
Residential sales	€ 85.129.000,00	
Parking sales	€ 3.650.000,00	
Storage	€ 740.000,00	
Ancillary income (installations)	€ 1.455.000,00	Excluded
DEVELOPMENT RESULT		
Development profit	€ 9.507.066,00	
Development profit incl. ancillary	€ 10.962.066,00	
Margin on GDV (%)	11%	
Margin on total costs (%)	12%	

Residual value	**€ 9.507.066,00**

Cash Flow Forecast vs Actual *(subject to material estimation uncertainty)*

Waterside III	FORECAST	04-okt-21	31-dec-21	31-dec-22	31-dec-23	31-dec-24	31-dec-25	31-dec-26	exit 01-jul-27
	Oct 2021-Jul 2027	*Start*	*2.00*	*12.00*	*12.00*	*12.00*	*12.00*	*12.00*	*6.00*
Acquisition Costs:									
Purchase Price	**-7.500.000**	-7.500.000							
Transfer Taxes	**-600.000**	-600.000							
Broker fee	**-73.750**		-73.750						
Notary & Registration	**-5.269**		-5.269						
Structure costs	**-8.147**		-8.147						
Legal DD	**-14.231**		-14.231						
Acquisition costs	**-8.201.397**	**-8.100.000**	**-101.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soft costs									
Architect	**-538.475**			-271.000	-40.000	-86.250	-141.225		
Engineer	**-176.388**			-89.625	-13.780	-15.183	-57.800		
Legal Support	**-15.238**		-236	-2.425	-553	-2.072	-1.953	-8.000	
Accounting	**-98.488**	-6.000	-3.000	-14.863	-14.275	-14.275	-14.075	-22.000	-10.000
Permit Application Reports	**-84.568**		-5.260	-15.325	-43.930	-1.805	-18.248		
Contribution Park	**-300.000**					-300.000			
Compensation Neighboring Houses	**-97.258**					-97.258			
Compensation Neighbors - Additional	**-110.000**					-90.000	-20.000		
Environmental Consultant	**-37.357**			-9.510	-5.760	-2.580	-19.508		
Cost estimation consultants	**-69.753**			-19.753				-50.000	
Neighborhood Communications	**-973**				-973				
Rezoning Activities	**-311.491**				-100.000	-211.491			
Marketing	**-230.000**					-23.550	-160.207	-46.243	
Municipality Stamps	**-754.056**					-754.056			
Soft Cost Contingencies	**-37.856**			-167	-1.288		-26.402	-5.000	-5.000
Insurance, tax and other property carrying costs	**-39.190**		-197	-6.301	-6.380	-7.638	-7.174	-7.500	-4.000
Project Development Fee	**-662.739**		-55.100	-71.200	-379.404	-78.985	-38.050	-30.000	-10.000
Other Carrying Costs	**-37.552**		-1.730	-1.423	-7.542	-8.267	-5.590	-6.500	-6.500
Net VAT costs	-113.870		-	-	-	-	-	-113.083	-788
Soft Costs	**-3.715.252**	**-6.000**	**-65.523**	**-501.592**	**-613.885**	**-1.693.409**	**-510.231**	**-288.326**	**-36.288**